

Nr.	Acțiune	Cerință (Reglementare, BERD CP/CFI Practica SP)	Resurse, responsabilitate	Calendar	Țintă și criteriile de evaluare pentru implementarea cu succes
0	Raportarea către creditori a rezultatelor monitorizării și performanței de mediu, sănătate, siguranță și social (EHSS), inclusiv stadiul implementării fiecăruia dintre elementele prezentului PASM.	BERD CP1, CFI SP1, Bune practici	Resurse: Resurse proprii Responsabilități: First Look Solutions S.A.	Anual, până la sfârșitul trimestrului I pentru anul precedent, începând cu 2024	Rapoartele de mediu și sociale privind rezultatele monitorizării și stadiul implementării fiecărei cerințe PASM de mai jos.
Evaluarea și managementul riscurilor și impacturilor sociale și asupra mediului					
1.1	Implementarea Proiectului în conformitate cu angajamentele din Documentele de Proiect, inclusiv EISM, PMIMS și acest PASM	BERD CP1 / CFI SP1, Bune practici	Resurse: Resurse proprii. Responsabilitate: First Look Solutions S.A.	Pe durata de viață a Proiectului.	Rapoarte anuale ale First Look Solutions către creditorii proiectului și monitorizare de către creditori
1.2	Implementarea și menținerea/actualizarea Planului de management de mediu și social al construcției proiectului (PMIMS) și orice plan de management care necesită actualizare.	BERD CP1 / CFI SP1, Bune practici	Resurse: Consultant extern de specialitate și resurse proprii. Responsabilitate: First Look Solutions S.A.	PMIMS pentru construcții și planuri de management în vigoare la inițierea lucrărilor de construcție.	PMIMS comunicat pe site-ul web al proiectului
1.3	Solicitarea Contractorului General de a dezvolta planuri de management M&S pentru construcții, ghidate de PMIMS (consultați punctul 1.2 PASM). Revizuirea și aprobarea planurilor de management M&S ale contractantului ca precondiție pentru inițierea lucrărilor de construcție. Contractorul IAC se asigură că cerințele Planurilor de management M&S în construcții se extind la contractorii și subcontractanții lor.	BERD CP1 / CFI SP1, Bune practici	Resurse: Consultant extern de specialitate și resurse proprii. Responsabilitate: Contractor General (dezvoltare planuri) First Look Solutions S.A. (evaluare și aprobare planuri)	Planuri de management M&S în construcții în vigoare, inițierea lucrărilor de construcție.	Planuri de management M&S aprobate ale construcțiilor enumerate în Raportul anual (PASM elementul 0), disponibile pentru revizuirea de către Creditori în timpul monitorizării periodice și la cerere.
1.4	Solicitarea Contractorului General de a asigura disponibilitatea în timp util a resurselor (personal, buget, echipamente) pentru a organiza și implementa obligațiile contractorului IAC conform PASM și PMIMS.	BERD CP1 / CFI SP1, Bune practici	Resurse: Resurse proprii. Responsabilitate: First Look Solutions S.A.	Pe tot parcursul desfășurării Proiectului	Resurse bugetate, mobilizate la timp. Alocarea resurselor suficiente și confirmată pe baza supravegherii continue a lucrărilor de construcție de către First Look Solutions și a monitorizării periodice a creditorilor.
1.5	Elaborarea programului de operare a proiectului PMIMS înainte de începerea operațiunilor.	BERD CP1 / CFI SP1, Bune practici	Resurse:	PMIMS operațional în vigoare și comunicat pe site-ul web al proiectului	PMIMS operațional comunicat pe site-ul web al proiectului.

Nr.	Acțiune	Cerință (Reglementare, BERD CP/CFI Practica SP)	Resurse, responsabilitate	Calendar	Țintă și criteriile de evaluare pentru implementarea cu succes
			Consultant extern de specialitate si resurse proprii. Responsabilitate: First Look Solutions S.A.	cu o lună înainte de începerea operațiunilor.	
1.6	Solicitarea contractorilor O&Î de a-și dezvolta propriile planuri de management M&S, ghidate de operațiunea PMIMS (a se vedea punctul 1.5 PASM) și de a asigura disponibilitatea resurselor (personal, buget, echipamente) pentru îndeplinirea responsabilităților propria în conformitate cu PASM și PMIMS.	BERD CP1 / CFI SP1, Bune practici	Resurse: Consultant extern de specialitate si resurse proprii. Responsabilitate: Contractorii O&Î (dezvoltarea planurilor) First Look Solutions S.A. (evaluarea și aprobarea planurilor)	Planuri de management M&S pentru operare realizate înainte de începerea activităților.	Planuri de management M&S în vigoare, aprobate de First Look Solutions și disponibile pentru revizuire de către creditorii în timpul monitorizării periodice și la cerere.
Muncă și condiții de muncă					
2.1	Dezvoltarea și implementarea unui Plan de management al forței de muncă care să abordeze aspectele legate de forța de muncă din construcții (inclusiv subcontractanții) Pentru sprijinul PMIMS Planul de management al forței de muncă urmează a fi structurat pentru a acoperi aspectele legate de ocuparea forței de muncă și condițiile de muncă în conformitate cu Codul Muncii din România și aspectele privind cazarea angajaților (ghid de orientările BERD/CFI privind cazarea angajaților: procese și standarde). În plus, Planul de management al forței de muncă va include un mecanism de gestionare a reclamațiilor a angajaților care va fi pus la dispoziția tuturor angajaților din Proiect, indiferent de angajatorul acestora (consultați punctul 2.2 PASM de mai jos).	BERD CP2 / CFI SP2, Bune practici	Consultant extern de specialitate și resurse proprii. Responsabilitate: First Look Solutions S.A.	Planul de management al forței de muncă în este pus în aplicare înainte de începerea lucrărilor de construcție.	Plan de management al forței de muncă realizat și registrele de implementare păstrate la dosar și disponibile pentru revizuirea de către creditorii în timpul monitorizării periodice și la cerere.

Nr.	Acțiune	Cerință (Reglementare, BERD CP/CFI Practica SP)	Resurse, responsabilitate	Calendar	Țintă și criteriile de evaluare pentru implementarea cu succes
2.2	Definirea și implementarea unui mecanism de soluționare a plângerilor angajaților în conformitate cu criteriile Principiilor directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului și asigurarea faptului că respectivii Contractorii IAC și O&I stabilesc și implementează o procedură similară de gestionare a plângerilor angajaților și oferă acces la aceasta personalului propriu și al subcontractantului.	BERD CP2 / CFI SP2, Bune practici	Resurse: Consultant extern de specialitate si resurse proprii Responsabilitate: First Look Solutions S.A.	Mecanismul de soluționare a plângerilor în conformitate cu criteriile Principiilor directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului este pus în aplicare înainte de inițierea lucrărilor de construcție	Mecanismul de soluționare a plângerilor angajaților și registrele de implementare păstrate la dosar și disponibile pentru examinarea de către creditori în timpul monitorizării periodice, la cerere.
Eficiența resurselor și prevenirea și controlul poluării					
3.1	În sprijinul PMIMS, dezvoltarea și implementarea un Plan de prevenire și control al poluării care să abordeze emisiile din aer, zgomotul, deversările de ape uzate, managementul materialelor periculoase și aspectele de prevenire a deversărilor asociate cu implementarea Proiectului.	BERD CP3 / CFI SP3, Bune practici	Resurse: Consultant extern de specialitate si resurse proprii Responsabilitate: First Look Solutions S.A.	Planul de prevenire și control al poluării pus în aplicare înainte de începerea lucrărilor de construcție	Planul de prevenire și control al poluării și registrele de implementare păstrate la dosar și disponibile pentru revizuire de către creditori în timpul monitorizării periodice și la cerere.
Sănătate, siguranță și securitate					
4.1	În sprijinul PMIMS, dezvoltarea și implementarea unui plan de management al sănătății și siguranței proiectului (S&S), asigurându-se că riscurile S&S sunt identificate și gestionate și abordate în mod adecvat și că performanța S&S este monitorizată în raport cu planul de management și obiectivele de performanță S&S.	BERD CP3 / CFI SP3, Bune practici	Resurse: Consultant extern de specialitate si resurse proprii Responsabilitate: First Look Solutions S.A.	Planul de management S&S pus în aplicare înainte de începerea lucrărilor de construcție	Planul de management S&S și registrele de implementare păstrate la dosar și disponibile pentru revizuire de către creditori în timpul monitorizării periodice și la cerere.
4.2	Dezvoltarea și implementarea planurilor de trafic și transport necesare pentru transportul de turbine eoliene, echipamente, materiale și angajați ai proiectului de către Contractorul General. Planurile de trafic și transport trebuie să ia în considerare riscurile de sănătate și siguranță ale comunității, cu accent special pe receptorii sensibili.	BERD CP3 / CFI SP3, Bune practici	Resurse: Consultant extern de specialitate si resurse proprii Responsabilitate: First Look Solutions	Planul de management S&S este pus în aplicare înainte de începerea lucrărilor de construcție	Planul de management S&S și registrele de implementare păstrate la dosar și disponibile pentru revizuire de către creditori în timpul monitorizării periodice și la cerere.

Nr.	Acțiune	Cerință (Reglementare, BERD CP/CFI Practica SP)	Resurse, responsabilitate	Calendar	Țintă și criteriile de evaluare pentru implementarea cu succes
			S.A.		
4.3	Cereri contractuale către Contractorul General de a-și alinia planurile și practicile de management ale securității (inclusiv procedurile și codul de conduită) cu Principiile Voluntare de Securitate și Drepturile Omului și inclusiv cerința ca furnizorii lor de servicii de securitate să adere la acestea.	BERD CP2 / CFI SP2, Bune practici	Resurse: Resurse proprii Responsabilitate: First Look Solutions S.A.	Inițierea în avans a angajaților în perioada de construcție.	Planuri documentate de management ale securității contractantului și practici de securitate disponibile pentru revizuirea de către creditori în timpul monitorizării periodice și la cerere.
Achiziția de terenuri, restricții privind utilizarea terenurilor și strămutarea involuntară					
5.1	Definirea și implementarea unui Plan de restabilire a mijloacelor de trai (PRMT), pentru a acoperi toate tipurile diferite de mijloace de trai/impacturi economice asociate cu activitățile de implementare a Proiectului și pentru a asigura despăgubiri tuturor utilizatorilor de terenuri afectați, inclusiv celor care nu au drepturi oficiale asupra terenului. PRMT trebuie să asigure oferirea de compensații pentru orice tip de pierderi asociate, inclusiv (dar nu limitate la): <ul style="list-style-type: none"> ■ Daunele aduse terenurilor și activelor, pierderea resurselor sau a veniturilor din cauza accesului Proiectului la teren; ■ Restricții temporare de utilizare a terenurilor asociate lucrărilor de construcție ale Proiectelor; ■ Restricții permanente de utilizare a terenurilor ca urmare a implementării Proiectului. 	BERD CP5/ CFI SP5, Bune practici	Resurse: Consultant extern de specialitate si resurse proprii Responsabilitate: First Look Solutions S.A.	PRMT pus în aplicare înainte de accesul la terenul de construcție Implementarea PRMT: pe toată durata execuției și operațiunilor proiectului, în conformitate cu prevederile PRMT	PRMT în vigoare și disponibil pentru examinare de către creditori. Înregistrările implementării PRMT sunt disponibile pentru revizuirea de către creditori în timpul monitorizării periodice și la cerere.
Conservarea biodiversității și managementul sustenabil al resurselor naturale vii					
6.1	În sprijinul PMIMS, elaborarea și implementarea unui Plan de management al biodiversității (PMB) pentru etapa de construcție a Proiectului (PMB pentru construcție). PMB pentru construcție trebuie să includă măsurile necesare de planificare a managementului și de control pentru atenuarea impactului construcției asupra habitatelor și speciilor, pentru monitorizarea construcției și pentru refacerea	BERD CP6 / CFI SP6, Bune practici	Resurse: Consultant extern de specialitate si resurse proprii Responsabilitate:	PMB pus în aplicare înainte de începerea lucrărilor de construcție	PMB pentru construcție și registrele de implementare păstrate la dosar și disponibile pentru revizuirea de către creditori în timpul monitorizării periodice și la cerere.

Nr.	Acțiune	Cerință (Reglementare, BERD CP/CFI Practica SP)	Resurse, responsabilitate	Calendar	Țintă și criteriile de evaluare pentru implementarea cu succes
	zonelor de habitat afectate după construcție. PMB pentru construcție trebuie să includă dispoziții de management, control și monitorizare care să asigure implementarea tuturor măsurilor de atenuare în faza de construcție, așa cum sunt identificate în proiectul EISM.		First Look Solutions S.A.		
6.2	Efectuarea studiilor de biodiversitate înainte de începerea lucrărilor de construcție la fiecare zonă de lucru pentru asigurarea implementării măsurilor de atenuare a impactului asupra biodiversității, conform PMB (a se vedea punctul 6.1 PASM).	BERD CP6 / CFI SP6, Bune practici	Resurse: Consultant extern de specialitate si resurse proprii Responsabilitate: First Look Solutions S.A.	Studii efectuate înainte de începerea construcției în fiecare zonă a Proiectului. În efectuarea inspecțiilor de preconstrucție, a se observa următoarele termene orientative: ■ Păsări: 2-7 zile înainte de construcție în timpul sezonului de cuibărire; ■ Popândău european: cu 1-6 luni înainte de construcție în timpul perioadei corespunzătoare de cercetare pentru specii; ■ Herpetofauna; 2-7 zile înainte de construcție; ■ Vidra; 2-7 zile înainte de construcție.	Studiile de biodiversitate înainte de construcție păstrate la dosar și disponibile pentru revizuire de către creditorii în timpul monitorizării periodice și la cerere. Orice cerințe suplimentare care decurg din studii să fie încorporate în PMB și versiunea actualizată partajată cu creditorii.
6.3	Numirea unui agent calificat de lucrări ecologice (specialist în biodiversitate în vederea executării studiilor de biodiversitate înainte de construcție (PASM punctul 6.2) și pentru supravegherea implementării PMB (PASM punctul 6.1), inclusiv monitorizarea construcției și coordonarea atenuării biodiversității.	BERD CP6 / CFI SP6, Bune practici	Resurse: Consultant extern de specialitate si resurse proprii Responsabilitate: First Look Solutions S.A.	Agent de lucrări ecologice (specialist în biodiversitate) desemnat înainte de începerea construcției.	Atribuțiile postului sunt pregătite și disponibile pentru examinarea de către creditorii. Studiul și rapoartele de monitorizare sunt păstrate la dosar și disponibile pentru revizuirea de către creditorii în timpul monitorizării periodice și la cerere.
6.4	Elaborarea și implementarea unui Plan de management al biodiversității (PMB) pentru etapa operațională a Proiectului (Operațiuni PMB). PMB pentru operațiuni va include măsurile necesare de planificare a managementului și de control pentru atenuarea impactului asupra biodiversității și monitorizare în timpul etapei operaționale, inclusiv planificarea managementului adaptiv și programele de monitorizare (de exemplu, monitorizarea	BERD CP6 / CFI SP6, Bune practici	Resurse: Consultant extern de specialitate si resurse proprii Responsabilitate: First Look Solutions S.A.	Operațiuni PMB puse în aplicare înainte de începerea operațiunilor.	Operațiunile PMB și registrele de implementare păstrate la dosar și disponibile pentru revizuire de către creditorii în timpul monitorizării periodice și la cerere.

Nr.	Acțiune	Cerință (Reglementare, BERD CP/CFI Practica SP)	Resurse, responsabilitate	Calendar	Țintă și criteriile de evaluare pentru implementarea cu succes
	deceselor) pentru a evalua eficacitatea măsurilor de atenuare și a face ajustările necesare. PMB pentru operațiuni trebuie să includă dispoziții de management, control și monitorizare care să asigure implementarea tuturor măsurilor de atenuare în faza operațiunilor, așa cum sunt identificate în EISM				
Patrimoniul cultural					
8.1	Solicitarea Contractorului General de a asigura dezvoltarea și implementarea unei proceduri de descoperire arheologică întâmplătoare pentru toate lucrările de construcție care implică execuția lucrărilor de terasament.	BERD CP8 / CFI SP8, Bune practici	Resurse: Consultant extern de specialitate si resurse proprii Responsabilitate: IAC (dezvoltare și implementare proceduri) First Look Solutions S.A. (revizuire și aprobare a procedurii)	Procedura de descoperire arheologică întâmplătoare în vigoare, înaintea inițierii lucrărilor de construcție.	Procedură de descoperire arheologică accidentală și registrele de implementare păstrate la dosar și disponibile pentru revizuirea de către creditori în timpul monitorizării periodice și la cerere.
Dezvăluirea informațiilor și implicarea părților interesate					
10.1	Implementarea Planului de implicare a părților interesate (PIPI) și Mecanismul de gestionare a reclamațiilor în conformitate cu criteriile Principiilor directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului și revizuirea cel puțin o dată pe an pentru eventualele actualizări necesare.	BERD CP10 / CFI SP1, Bune practici	Resurse: Resurse proprii si consultant extern de specialitate Responsabilitate: First Look Solutions S.A.	PIPI și gestionarea plângerilor în conformitate cu criteriile Principiilor directoare ale ONU privind implementarea afacerilor și a drepturilor omului în curs de desfășurare pe parcursul ciclului de viață al proiectului	Înregistrările de implementare a PIPI și a gestionării plângerilor sunt disponibile pentru revizuirea de către creditori în timpul monitorizării periodice și la cerere.
10.2	Asigurarea în orice moment a resurselor necesare pentru implementarea PIPI și a mecanismului de soluționare a plângerilor, inclusiv personalul (de exemplu, responsabil(i) pentru relația cu comunitatea și desemnarea funcției de director de arbitraj), bugetul și sprijinul extern specializat, după necesități.	BERD CP10 / CFI SP1, Bune practici	Resurse: Resurse proprii si consultant extern de specialitate Responsabilitate: First Look Solutions S.A.	Numirea esponsabililor pentru relația cu comunitatea (RRC) și a directorului de arbitraj înainte de inițierea lucrărilor de construcție. Poziții/responsabilități menținute pe parcursul execuției Proiectului.	Atribuțiile postului/scrisoarea de numire în vigoare și disponibilă pentru examinarea de către creditori. Posturi/responsabilități ocupate.

Nr.	Acțiune	Cerință (Reglementare, BERD CP/CFI Practica SP)	Resurse, responsabilitate	Calendar	Țintă și criteriile de evaluare pentru implementarea cu succes